

## **Setkání členů konsorcia projektu:**

# **Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu SLARA**

**reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236**

**Ing. Barbora Schmidtová**  
**Koordinátor projektu**

**6.3.2014**

# Program

- 10:00 - 10:10                    **Zahájení a úvodní projev - Ing. Ondřej Kopp**
- 10:10 - 10:20                    **Úvodní projev - Ing. Barbora Schmidtová**
- 10:20 - 10:50                    **Prezentace o administrativní části projektu – Ing. Jana Mazánková**
- 10:50 – 11:00                    Diskuze
- 11:00 - 11:30                    **Prezentace o knihovnické části projektu – Bc. Václav Ovčačík**
- 11:30 – 11:40                    Diskuze
- 11:40 – 11:50                    **Prezentace VŠUO Holovousy – Ing. František Paprštejn, CSc.**
- 11:50 – 12:20                    Diskuze
- 12:20 - 12:40                    **Prohlídka knihovny Agrovýzkum Rapotín s.r.o.**
- 12:40                                Oběd



## Obsah prezentace

### ○ Stručné shrnutí dosavadní realizace

Klíčové aktivity (KA)

Monitorovací období (MO)

Kritické body

### ○ Další kroky

Oznámení o podstatných změnách projektu

Publicita a propagace



## Stručné shrnutí dosavadní realizace - KA

### ○ KA 1 – Informační zdroje

VŘ na EIZ

Pořízení EIZ

Pořízení a katalogizace LIZ

Kvartální školení knihovníků a uživatelů

### ○ KA 2 – Modernizace knihoven

VŘ (Stavební práce, HW, SW, vybavení, audit)

Stavební práce – rekonstrukce knihoven

Agrovýzkum, Agritec, VUPS, VULHM, VUBHB

Pořízení vybavení, HW, SW

## Stručné shrnutí dosavadní realizace - MO

Proběhla 3 monitorovací období:

1. MO - příprava projektu (leden 2012 – únor 2013)
2. MO – realizace hlavních VŘ (březen 2013 – srpen 2013)
3. MO – stavební práce, pořízení vybavení, HW, SW (září 2013 – únor 2014)

Za každé uplynuté MO se předkládá monitorovací zpráva (MZ)



**březen 2014 je měsícem zpracování 3. MZ**

# Stručné shrnutí průběhu realizace


## Kritické body

### Chyba MI 110516 - Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity

Celkem :

- VULHM původně 81 m<sup>2</sup> - dosaženo pouze 48,6 m<sup>2</sup>

do celkové zrekonstruované plochy byla zahrnuta plocha studovny - 32,4 m<sup>2</sup>, kde se pořizoval nový nábytek, ale nedošlo k výměně podlahy ani osvětlení - to bylo měněno pouze v prostoru knihovního skladu - na ploše 48,6 m<sup>2</sup>



Podstatná změna – nově zrekonstruované plochy  
Hodnota MI překročena!

MI (110516) = 599 – 32,4 + 159 (Agrovýzkum) + 125 (ZV Troubsko) + 8,8 m<sup>2</sup> (Agritec) = 859,4 = **859 m<sup>2</sup>**

# Stručné shrnutí průběhu realizace

## Kritické body

### Chyba v provedeném VŘ stavební práce – elektroinstalace VUPS

Zadávací dokumentace neobsahovala realizační projektovou dokumentaci a slepý rozpočet na elektroinstalaci

○ V samotném projektu, v souhrnné technické zprávě a tudíž i v zadávací dokumentaci, bylo pouze uvedeno:

*„Elektroinstalace. Nad podhledy bude vedena veškerá elektroinstalace. Do podhledů bude zabudováno nové osvětlení.“*

○ Chyby si nevšimnul ani VUPS, ani zadavatel, ani uchazeči a ani hodnotící komise!!!  
Tj. dodaná nacenění nezahrnovala elektroinstalace VUPS.

○ **Proto elektroinstalace zahrnuta v rámci dodatečných stavebních prací v aktualizovaném rozpočtu**

○ Řídícímu orgánu zasláno vypořádání připomínky k možnému zvýhodnění vítězného uchazeče.

# Stručné shrnutí průběhu realizace

## Kritické body

### Pojistné smlouvy

Majetek pořízený z dotace (čili stavby, nábytek, HW, SW, listinné zdroje) je nutné pojistit minimálně na hodnotu jeho pořizovací ceny, **a to bez zbytečného odkladu od data jeho pořízení**. Doba pojištění musí trvat nejméně do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let po ukončení jeho realizace, ale těchto 5 let již nemůže být z projektu hrazeno a bude hrazeno z Vašich standartních pojistek. Proto sjednejte pojištění max. do doby ukončení projektu, tj. **max. do 30.dubna 2015**

#### o co se pojišťuje

**konkrétní rozpis** = veškerý majetek pořízený z dotace je pojištěn v souladu s požadavky OP VaVPI.

#### o název projektu a jeho registrační číslo

#### o logolink



v ideálním případě bude **majetek pojištěn od data, kdy jste ho převzali od dodavatele**  
ve smlouvě bude samostatně uvedeno, kolik činí pojistné za období r. 2013, r. 2014 a 2015

**Pojistné roku 2013 je třeba účetně začlenit do r. 2013, úhrada samozřejmě již zpětně nelze,  
bude tedy provedena v r. 2014.**

o V případech, kdy není možné se s pojišťovnou dohodnout na datum pojištění dnem předání majetku je potřeba zvolit ten nejbližší, vzájemně akceptovatelný termín, nejpozději však od 1.1.2014.



# Oznámení o podstatných změnách projektu

- Předloženo – prosinec 2013
- Doplněno – únor 2014

Kompletní přepracování rozpočtu.

Nové možnosti financování LIZ, vybavení, stavebních prací.

## Vliv na MI – přesazení MI

Rozšíření projektu má dopad na hodnoty těchto monitorovacích indikátorů:

- **111402 – Počet zpřístupněných IZ do odborných vědeckých a oborových knihoven (z 330 ks LIZ na 435 ks)**
- **383400 – Hardware a ostatní stroje a zařízení (z 12 na 17 ks)**
- **110516 – Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity (z 599 na 859 m2)**


## Vliv na KA 2 – změny milníků – prodloužení milníku pro stavební práce

„Modernizace knihoven“ z IVQ/2013 na IIIQ/2014.

# Kvartální školení

V každém kvartálu musí proběhnout školení na využívání EIZ:

**ZÁVAZEK !!**



# Propagační balíček, webové stránky

## Propagační balíček

**1. verze** – tašky s brožurou o EIZ, letákem projektu SLARA, propiskou, poznámkovými bloky a flash diskem

**2. verze** – vyčleněny prostředky po aktualizaci rozpočtu

VAŠE NÁVRHY NA NOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY ??


## Aktualizace webových stránek:

- Brožura, leták ke stažení
- Možnosti EIZ
- Pozvánky na školení
- Prezentace
- Informace o knihovně ústavu
- Seznamy nových listinných zdrojů

***Děkuji za pozornost***

**Ing. Barbora Schmidtová**  
**barbora.schmidtova@vuchs.cz**

**Agrovýzkum Rapotín s.r.o.**  
**Výzkumníků 267**  
**Rapotín 788 13**



**AGROVÝZKUM**  
RAPOTÍN